

雁峰区教育局
2023年一般债券项目-
前进小学新建项目

雁峰区一般债券项目
绩效评价报告

项目名称：2023年债券项目-前进小学新建项目

主管部门：衡阳市雁峰区教育局

委托单位：衡阳市雁峰区财政局

评价机构：湖南良才联合会计师事务所（普通合伙）

日期：二零贰四年五月

目 录

一、绩效评价对象及目的	1
（一）评价对象	1
（二）评价目的	1
二、基本情况	1
（一）项目基本情况	1
（二）项目背景	2
（三）项目单位简介	2
三、资金来源及使用	4
（一）资金来源情况	4
（二）资金使用情况	4
（三）资金结余情况	5
四、项目管理及实施	6
（一）项目管理情况	6
（二）项目实施情况	6
五、绩效评价指标及标准	7
六、评价工作组织实施情况	9
（一）绩效评价目标	9
（二）绩效评价依据	9
（三）绩效评价原则	9
（四）绩效评价方法	9
七、评价结论	10

八、绩效分析	10
（一）项目决策分析	10
（二）实施过程分析	12
（三）项目产出分析	13
（四）项目效益分析	14
九、存在的问题及建议	15
（一）存在的问题	15
（二）建议	15

雁峰区专项债券项目绩效评价报告

我们接受委托，根据《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湘办发〔2019〕10号、中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市预算绩效管理实施办法》的通知（衡办发〔2021〕13号）等相关政策要求，于2024年5月7日至6月30日期间对衡阳市雁峰区前进小学新建项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、绩效评价对象及目的

（一）评价对象

本次绩效评价对象为衡阳市雁峰区前进小学新建项目。

（二）评价目的

按照雁峰区财政局有关财政支出绩效评价的要求，对衡阳市雁峰区前进小学新建项目进行绩效评价。评价在充分调研的基础上，考察项目立项、管理、实施、产出、效益等方面的管理及执行情况，通过评价达到为以后年度券项目预算、遴选、管理等方面提供参考依据，优化资源配置、提高一般债券资金使用效益的目的。

二、基本情况

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：衡阳市雁峰区前进小学新建项目。
- 2、项目单位：雁峰区教育局。
- 3、项目地点：衡阳市雁峰区跃林路、金牛山路与玉泉路交汇处。
- 4、项目内容及规模：项目总建筑面积 23703 平方米，36 个教学班。新建教学楼、学生宿舍、综合楼、食堂，并配套建设广场、运动场、公厕、

球场、地埋式垃圾收集点、停车位、景观及绿化工程、道路及室外地坪供电设施、官网设施等配套设施。

5、建设工期：24个月。

（二）项目背景

“百年大计，教育为本”，教育事业是一个国家和民族的根基，是民族振兴和社会进步的基石。党的十八大提出了“要努力办好人民满意的教育”的重要战略决策，要坚持教育优先发展，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。全面实施素质教育，深化教育领域综合改革，着力提高教学质量，培养学生创新精神。大力促进教育公平，合理配置教育资源，鼓励引导社会力量兴办教育，加强教师队伍建设。

根据《衡阳市“十三五”教育发展专项规划（2016-2020）》，衡阳市教育局把掌握教育发展的阶段性特征，遵循教育规律，夯实基础，优化结构，调整布局，通过必要的改革，着力抓好教育均衡发展作为教育规划的总体思路。坚定不移地实施“科教兴市”和“人才强市”战略，提高教育现代化水平，构建和完善具有区域特色的现代教育体系，面向每一个学生，办好每一所学校，促进衡阳市经济社会又好又快、更好更快发展。

2016年10月17日，衡阳市雁峰区人民政府区长办公室会议纪要第三次中记载，9月25日下午，区委副书记、副区长、代区长何子君组织召开办公会议，专题研究教育工作，第三项、关于教育项目问题中提出，高规格布局前进小学，明确将跃林路以南、前进村安置房以东、苗园南路以西、月芽路以北的110亩土地，作为前进小学新址建设用地进行报批。

（三）项目单位简介

雁峰区教育局是区政府工作部门，为正科级，设有10个职能股室和7个二级机构。职能股室分别是办公室、计审股、人事师训股、基教股、体

卫股、文化文物股、社管办、政策法规室、教育督导室、综治校车办；二级机构分别是教研室、自考办、装备站、勤管站、文化馆、全民健身中心、青少年校外活动中心。

主要职责包括：

1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区制定具体实施办法和管理制度，并监督实施。

2、研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤，指导并协调实施。

3、负责全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育的管理工作。协调对少数民族地区的教育援助。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导幼儿教育和特殊教育工作，全面实施素质教育。

5、统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施，完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。

6、主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划并组织实施。

7、规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

8、管理成人高校、成人中专的招生考试工作及高等教育的自学考试工作。协调指导大中专毕业生就业工作。

9、负责全区勤工俭学、教育技术装备、体育设施器材装备和图书建设工作。

10、组织指导全区教育行政执法工作和全区教育系统的纪检、监察工作

以及内部审计等工作。

11、统筹管理全区语言文字工作。拟定全区语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范汉字及普通话师资培训工作。

12、负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

13、统筹全区教育信息化建设与应用工作。

14、组织、指导全区教育督导工作。

15、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、负责全区教育工会工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

三、资金来源及使用

（一）资金来源情况

项目建成交付使用约1.4亿元（项目概算控制价8,376.96万元、征地拆迁及规费等3,000万元、EPC 合同的功能馆室建设及教育教学设备设施添置费用3,000万），其中2500万元为地方一般债券。

截止2022年11 月，前进小学新建项目共收到财政拨款10,163.00万元。

（二）资金使用情况

截止评价日，该项目累计发生各项支出共计10,142.11万元,具体如下：

序号	项目	金额（元）
1	主体工程款	6,509.93
2	征地拆迁款	1,580.50
3	各项规费	1,013.66
4	配电工程款	277.87

序号	项目	金额（元）
5	设计费	151.79
6	项目代建服务费	122.25
7	咨询服务费	87.66
8	土方工程款	74.66
9	道路工程款	72.00
10	其他支出	54.75
11	监理费	47.95
12	测量测绘费	40.24
13	工程质量检测费	33.75
14	日常公用支出	30.45
15	自来水设计施工费	15.89
16	地质勘察费	9.45
17	工程造价咨询费	7.68
18	天然气安装费	4.74
19	项目方案设计费	3.68
20	评估费	2.35
21	工资	0.84
	总计	10,142.11

（三）资金结余情况

该项目共收到各项资金10,163.00万元，其中：专项债券资金2,770.00

万元，累计支出10,142.11元，结余20.89万元。

四、项目管理及实施

（一）项目管理情况

2019年9月19日，中共衡阳市雁峰区委办公室文件雁办通[2019]48号文件，成立雁峰区前进小学项目协调工作小组，小组成员如下：

政 委：周玉军 区委书记
组 长：何子君 区委副书记、区长
第一副组长：张 伟 区委副书记
副 组 长：刘浪涛 区政府副区长
成 员：何湘军 区教育局局长
 李艳玲 区教育局副局长
 丁平辽 前进小学校长

领导小组下设办公室，办公室主任由何湘军同志兼任，办公地点设在区教育局。

（二）项目实施情况

1、衡阳市雁峰区前进小学新建项目于 2018年4月经中经国际工程咨询集团有限公司出具可行性研究报告，2018 年6月1日衡阳市发改委关于衡阳市雁峰区前进小学新建项目可行性研究报告的批复，批准该项目建设相关事项。环境影响于2019年5月9日在衡阳市自然资源和规划局完成备案。

2、2019 年 3 月 29 日衡阳市住房和城乡建设局对衡阳市雁峰区前进小学新建项目的初步设计形成综合评审意见。同年5月14日下发关于衡阳市雁峰区前进小学新建项目初步设计的批复。项目办理了规划、国土报批，工程报建手续，2020 年 10 月正式开建。前进小学新建项目采取公开招标的招标方式，项目代建方为湖南明泰项目管理有限公司，承包方为湖南禹班建设集团有限公司和湖南城市学院规划建筑设计研究院，项目监理单位

为湖南雁城建设咨询有限公司。

3、截止目前，前进小学新建项目已全部完工并通过各部门初步综合验收，2022年9月正式开学。

五、绩效评价指标及标准

本次绩效评价根据《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号》、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湘办发〔2019〕10 号、中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市预算绩效管理实施办法》的通知（衡办发〔2021〕13 号）等相关政策要求并结合项目实际情况制定了绩效评价指标体系，本次评价工作对项目决策、项目过程、项目产出情况、项目效果四个方面确定绩效评价指标体系，该指标体系由4个一级指标、14个二级指标、16个三级指标组成。评价等次分为：优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $80 \leq S < 90$ ）、中（ $60 \leq S < 80$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等次，详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	说明	分值
项目决策 (20分)	A1. 项目立项	A11. 依据的充分性	项目是否有充分的立项依据，项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	5
		A12. 程序的规范性	项目立项是否规范，项目申请、设立过程是否符合相关规定	3
	A2. 绩效目标	A21. 目标的合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	3
		A22. 指标的明确性	绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量。	3
	A3. 资金投入	A31. 预算编制科学性	预算编制依据是否充分且测算标准是否合理。	4
		A32. 资金分配合理性	预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	2

一级指标	二级指标	三级指标	说明	分值
项目过程 (22分)	B1. 资金管理	B11. 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%	4
		B12. 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	2
		B13. 资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、账目不明晰等情况	4
	B2. 组织实施	B21. 管理制度健全性	财务管理制度健全性、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	4
		B22. 制度执行有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行对资金使用进行了监控、管理措施。	4
		B23. 安全事故发生数	项目工程实施期间是否发生有责安全事故。	4
项目产出 (24分)	C1. 产出数量	C11. 工程项目完成率	验收项目是否达成绩效目标	6
	C2. 产出质量	C21. 工程验收合格率	实际验收合格率	6
	C3. 产出时效	C31. 工程完成及时率	预期期限内完工率	6
	C4. 产出成本	C41. 成本控制率	项目建设成本是否超支	6
项目效益 (34分)	D1. 社会效益		项目建设对社会各利益群体、当地组织及技术可能带来的影响	6
	D2. 经济效益		项目项目建设对城市经济发展可能带来的影响	6
	D3. 环境效益		考察项目建设对周边环境产生的影响，是否需要增加投入进行环境治理	6
	D3. 可持续性影响		通过调查，了解居民是否知晓人居环境整治政策	6
	D4. 群众满意度		考察群众对本项目的满意度	10
合计				100

六、评价工作组织实施情况

（一）绩效评价目标

根据设定的绩效目标,运用科学、合理的绩效评价标准和评价方法,对一般债券资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观的评价,了解一般债券资金使用情况和取得的成效,总结项目管理经验,发现项目管理存在的问题,进一步加强和规范项目资金管理,指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价依据

- 1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 2、《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10号；
- 3、中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湘办发〔2019〕10号；
- 4、中共衡阳市委办公室 衡阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市预算绩效管理实施办法》的通知（衡办发〔2021〕13号）。

（三）绩效评价原则

- 1、科学规范原则。绩效评价注重专项债券资金支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,合理确定绩效目标和评价内容,运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法,规范进行评价。
- 2、公正公开原则。坚持客观、公平、公正,做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明,并接受监督。
- 3、绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（四）绩效评价方法

1、现场实施

绩效评价小组现场获取原始资料,通过查阅、质询、复核等方式进行检

查，记录相关信息，查阅项目申报材料、立项批复文件、资金拨付凭证、取得成效文件等资料。

2、实地调查

在现场采用收集资料、填报数据、研究资料、统计分析、召开座谈会等方式进行实地调查取证。拟定资料清单和实地调研清单向有关部门和人员现场收集项目资料、进行现场询问。

3、撰写评价报告

根据项目单位报送的自评报告及相关资料，现场抽样调查，对基础数据进行汇总分析，形成绩效评价报告。

七、评价结论

通过本次评价发现，项目立项资料较齐全，与项目单位年度任务相匹配，符合客观实际，但项目无绩效目标申报表，绩效目标不明确。项目资金足额且及时到位，项目单位具有比较规范的财务管理制度，能够对财务工作进行规范的管理，项目资金使用符合规定用途，未发现财政资金截留、挪用、虚列支出等情况。评价过程中，项目单位未能提供业务管理相关的管理制度，截至评价日，项目通过初步综合验收并已投入使用。

经对衡阳市雁峰区前进小学新建项目一般债资金使用过程中项目确定情况、项目实施情92.5分，绩效等级为优。

八、绩效分析

（一）项目决策分析

“项目决策”由“项目立项”、“绩效目标”、“资金投入”三个二级指标构成，权重分值23分，绩效得分20分。

A1. 项目立项指标

“项目立项”由“依据的充分性”和“程序的规范性”两个三级指标构成，权重分值8分，绩效得分8分。

A11. 依据的充分性

该项目立项依据充分，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。该指标共5分，得5分。

A12. 程序的规范性

考察项目立项是否规范，项目申请、设立过程是否符合相关规定。

调查了解过程中，该项目立项程序规范，资料完整，审批到位。该指标共3分，得3分。

A2. 绩效目标指标

“绩效目标”由“目标的合理性”与“指标的明确性”两个三级指标构成，权重分值8分，绩效得分5分。

A21. 目标的合理性

考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

通过查阅相关资料，了解到该项目有关建设内容，实施背景等内容。该指标共3分，得3分。

A22. 指标的明确性

考察绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量。

未见该项目有针对性的设定清晰、细化、可衡量的绩效指标，通过查阅相关资料，能了解到部分施工内容。该指标共5分，得2分。

A3. 资金投入指标

“资金投入指标”由“预算编制科学性”与“资金分配合理性”两个三级指标构成，权重分值7分，绩效得分7分。

A31. 预算编制科学性

考察预算编制依据是否充分且测算标准是否合理。

通过查阅相关资料，该项目预算编制有明确标准，资金额度与年度目标相适应。评价过程中未获取项目预算编制相关资料。该指标共4分，得4分。

A32. 资金分配合理性

考察预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。

通过查阅相关资料，该项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理。该指标共3分，得3分。

（二）实施过程分析

由“实施过程”由“资金管理”和“组织实施”两个二级指标构成，权重分值31分，绩效得分29.5分。

B1. 资金管理

“资金管理”由“资金到位率”、“预算执行率”和“资金使用合规性”三个三级指标构成。权重分值16分，绩效得分14.5分。

B11. 债券资金执行率

考察项目债券资金实际到位情况。

该项目债券资金为2,770.00万元，已拨付2,770.00万元。截至评价日，累计已支付2,770.00万元，执行率100%。该指标共5分，得5分。

B12. 预算执行率

考察项目预算资金与实际支出情况。

该项目预算资金约1.4亿元，实际已支付1.01亿元，预算执行率约72.14%。该指标共5分，得3.5分。

B13. 资金使用合规性

考察项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、账目不明

晰等情况。

经调查了解，在该项目已发生的费用支出中未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，该指标共6分，得6分。

B2. 组织实施

“组织实施”由“管理制度健全性”、“制度执行有效性”、“安全事故发生数”三个三级指标构成。权重分值15分，绩效得分15分。

B21. 管理制度健全性

考察财务管理制度健全性、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。

建设单位有较完善内部控制管理制度，制度中对岗位职责、授权审批、资金支付流程等方面做了明确的规定，财务管理制度比较健全。该指标共5分，得5分。

B22. 制度执行有效性

考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行对资金使用进行了监控、管理措施。

经调查了解，建设单位严格执行财务制度、资金管控相关制度，手续完善、流程规范。该指标共5分，得5分。

B25. 安全事故发生数

考察项目工程实施期间是否发生有责安全事故。

经调查了解，项目实施期间，现场安全状况良好，安全事故发生数为零。该指标共5分，得5分。

（三）项目产出分析

“项目产出”由“产出数量”、“产出质量”、“产出时效”和“产出成本”四个二级指标构成，权重分值24分，绩效得分22分。

C1. 产出数量

考察项目是否达成绩效目标。

通过调查了解，该项目已建成完工并投入使用。该指标共6分，实际得分6分。

C2. 产出质量

考察项目实际验收合格率。

通过调查了解，施工单位施工技术满足技术规范的有关要求，各项技术、质量指标符合部颁技术标准和设计文件要求，项目通过各方初步验收。该指标共6分，实际得分6分。

C3. 产出时效

考察预期完工时间内完工率。

通过调查了解，该项目在预定工期内完工，但未办理最终竣工验收。该指标共6分，实际得分4分。

C4. 产出成本

考察项目建设成本是否超预算。

根据资料显示，该项目债券资金为2,770.00万元，已拨付2,770.00万元，截至评价日，累计已支付2,770.00万元，执行率100%，实际成本未超支。该指标共6分，实际得分6分。

（四）项目效益分析

“项目效益”由“社会效益”、“可持续性影响”和“群众满意度”三个二级指标构成，权重分值22分，绩效得分21分。

D1. 社会效益指标

考察项目项目建设对社会各利益群体、当地组织及技术可能带来的影响。

前进小学的建设规划合理，包括全新的教学楼、综合楼、学生宿舍、食堂、劳动实践基地（耕读园）和室内外运动场等。在教育投入，大力改善学校办学条件，在促进教育均衡方面取得了明显成效。该指标共6分，实际得分6分。

D2. 可持续性影响

考虑该项目是否具有可持续发展性。

通过评价组调查了解，该项目完善了全区中小学校布局，以“不做则已，做就做最好”的标准，按照时间表、任务书，有力有序、按时按质提升教育“软实力”，确保一年一小变，三年一大变，努力打造“双减”时代的标杆学校。该指标共 6 分，实际得分 6 分。

D3. 群众满意度

考察群众对本项目的满意度，其中“满意”和“非常满意”的问卷与总体问卷数目的占比。

根据已获得的满意度问卷结果，重点调查周边居民，这部分居民对该项目有更直观的感受，在了解项目建设的目的后基本都满意，也很期待，但施工对周边居民生活仍造成一起程度的影响，希望能得以改善，总体满意度约为90%。该指标共10分，得9分。

九、存在的问题及建议

（一）存在的问题

1、项目未设置具体的项目绩效目标，且将绩效目标细化分解为具体的绩效指标时，绩效指标设定不具体，没有更好的反映前进小学建设项目带来的有利影响；对绩效指标的考核工作没有形成书面详细的考核成果。

2、施工项目仅通过初步验收，未办理竣工验收。至评价截止日，尚未开始办理财务竣工决算审计。

（二）建议

1、积极探索绩效考评结果的有效利用途径，逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等“上游”环节延伸，形成主要领导负责、各部门全过程参与绩效评价的机制。

2、加强建设项目实施管理，提高财政资金使用率。一是项目单位抓紧

对承包人提交的工程竣工报告进行审定，组织有关单位进行正式竣工验收。

二是项目单位抓紧落实分部工程财政审价备案，以便财务部门实施财务竣工决算程序，提高财政资金的使用效率。

附件 1：前进小学新建项目绩效评分表

前进小学新建项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	说明	分值	得分
项目决策 (20分)	A1. 项目立项	A11. 依据的充分性	项目是否有充分的立项依据，项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	5	5
		A12. 程序的规范性	项目立项是否规范，项目申请、设立过程是否符合相关规定	3	3
	A2. 绩效目标	A21. 目标的合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	3	3
		A22. 指标的明确性	绩效目标设定是否清晰、细化、可衡量。	5	2
	A3. 资金投入	A31. 预算编制科学性	预算编制依据是否充分且测算标准是否合理。	4	4
		A32. 资金分配合理性	预算资金分配是否有测算依据，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、	3	3
项目过程 (22分)	B1. 资金管理	B11. 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预 算资金）× 100%	5	5
		B12. 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实 际到位资金）× 100%	5	3.5
		B13. 资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关财务管理制度的规定；资金拨付是否有完整审批程序和手续；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、账目不明晰等情况	6	6
	B2. 组织实施	B21. 管理制度健全性	财务管理制度健全性、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	5	5
		B22. 制度执行有效性	项目单位是否为保障资金的安全、规范运行对资金使用进行了监控、管理措施。	5	5
		B23. 安全事故发生数	项目工程实施期间是否发生有责安全事故。	5	5
项目产出	C1. 产出数量	C11. 工程项目完成率	验收项目是否达成绩效目标	6	6
	C2. 产出质量	C21. 工程验收合格率	实际验收合格率	6	6

附件1

前进小学新建项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	说明	分值	得分
(24分)	C3. 产出时效	C31. 工程完成及时率	预期期限内完工率	6	4
	C4. 产出成本	C41. 成本控制率	项目建设成本是否超支	6	6
项目效益 (34分)	D1. 社会效益		项目建设对社会各利益群体、当地组织及技术可能带来的影响	6	6
	D2. 可持续性影响		通过调查，了解居民是否知晓人居环境整治政策	6	6
	D3. 群众满意度		考察群众对本项目的满意度	10	9
合计				100	92.5