

# 雁峰区黄茶岭街道办事处 丁家牌楼农贸市场老旧小区改造项目

## 雁峰区抗疫国债项目 绩效评价报告

项目名称：黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造

主管部门：衡阳市雁峰区黄茶岭街道办事处

委托单位：衡阳市雁峰区财政局

评价机构：湖南良才联合会计师事务所（普通合伙）

日期：2024 年 5 月 20 日

## 目录

一、绩效评价对象及目的 .....	1
（一）评价对象 .....	1
（二）评价目的 .....	1
二、基本情况 .....	1
（一）项目基本情况 .....	1
（二）项目背景 .....	2
（三）项目单位简介 .....	3
三、资金来源及使用 .....	5
（一）资金来源及到位情况 .....	5
（二）资金使用情况 .....	5
（三）资金结余情况 .....	6
（四）绩效目标 .....	6
四、项目管理及实施 .....	6
（一）项目管理情况 .....	6
（二）项目实施情况 .....	7
五、绩效评价指标及标准 .....	8
六、评价工作组织实施情况 .....	9
（一）绩效评价目标 .....	9
（二）绩效评价依据 .....	9
（三）绩效评价原则 .....	10
（四）绩效评价方法 .....	10

七、评价结论 .....	11
八、绩效分析 .....	11
（一）项目决策分析 .....	11
（二）实施过程分析 .....	12
（三）项目产出分析 .....	12
（四）项目效益分析 .....	14
九、存在的问题及建议 .....	15
（一）存在的问题 .....	15
（二）建议 .....	15
附表 1：2020 年抗疫国债-丁家牌楼农贸市场改造绩效评分表 ...	15

# 雁峰区抗疫国债项目绩效评价报告

我们接受委托，为贯彻落实《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府关于印发〈衡阳市预算绩效管理实施办法〉的通知》（衡办发〔2021〕13号）等精神，进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，于2024年05月07日至2024年06月30日期间对丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

## 一、绩效评价对象及目的

### （一）评价对象

本次绩效评价对象为衡阳市雁峰区抗疫国债-黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场老旧小区改造项目。

### （二）评价目的

按照雁峰区财政局有关财政支出绩效评价的要求，对雁峰区丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造（抗疫国债项目）进行绩效评价。评价在充分调研的基础上，考察项目立项、管理、实施、产出、效益等方面的管理及执行情况，通过评价达到为以后年度债券项目预算、遴选、管理等方面提供参考依据，优化资源配置、提高债券资金使用效益为目的。

## 二、基本情况

### （一）项目基本情况

1、项目名称：黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场住房老旧小区

## 区改造项目

**2、项目单位：**雁峰区黄茶岭街道办事处

**3、项目地点：**黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场老旧小区内

**4、项目内容及规模：**黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造项目，涉及多层商住楼二栋，共 128 户，总建筑面积 1300 平方米。主要建设内容包括主体部分改造和配套基础设施改造：

（1）主体部分改造：外墙粉刷 3028.87 平方米。

（2）配套基础设施改造：小区旧砼路面整治、补强、清洗 2465.6 平方米、铺设沥青路面 2987.4 平方米、排水管网 142 米、雨水井 7 座、排水沟 60 米、给水管网 342.8 米、金属防盗网拆除 2008.456 平方米、砖砌平房拆除 126.04 平方米、石栏杆 28.3 米、砖砌转墙 30.95 米、毛石挡土墙 60 米，新建岗亭 1 座。

**5、建设期间：**2020 年 9 月 28 日-2021 年 1 月 30 日

### （二）项目背景

雁峰区黄茶岭街道丁家牌楼农贸市场始建于上世纪 90 年代，主要经营农副产品。由于市场内生意兴旺，人流众多，出租的摊位较多，最多时可达到 230 多个，且当初的建设标准不高，所以内部脏乱差现象比较突出，污水横流，气味难闻，周边居民颇有怨言。为全面改善农贸市场的经营环境，提升市场的管理水平，根据市政府的安排部署，雁峰区黄茶岭街道办事处于 2019 年 8 月按照《雁峰区第二批农贸市场标准化改造工程实施方案》对农贸市场进行了提质改造，然而丁家牌楼农贸市场综合楼建设时间久远，质量不高，墙面老化，且部分脱

落，地面破旧不堪，主排水沟又建在综合楼的下面 4 米深处，常年淤塞又无法清理，造成污水倒灌，居民怨声载道，改造愿望强烈。此背景下，雁峰区拟将综合楼纳入老旧小区改造计划，旨在补齐社区建设“短板”，满足居民对幸福生活的渴求，从根本上改变片区脏乱差的窘况。

雁峰区黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场综合楼始建于 1995 年 4 月，为二栋多层商住楼，共 128 户，建筑面积 9800 平方米。由于建设年代久远、标准较低，存在基础设施不配套、环境不堪、污水横流等问题，历史欠账很多，居住在此的居民只能望“楼”兴叹。本项目依据居民的改造需求，拟对该老旧小区进行排污管线系统修整，小区地面硬化改黑，拆除违章建筑，统一建筑外貌，新建岗亭等，确保精准定位、精准改造，是雁峰区强化以人民为中心的价值取向，实现社会发展公平，是一项让居民共享城市改革发展成果的惠民工程。

### （三）项目单位简介

#### 1、单位简介

2015 年 11 月 18 日湖南省民政厅办公室印发《湖南省民政厅关于同意衡阳市雁峰区乡镇区划调整方案的批复》（湘民行发〔2015〕30 号），同意将湘江乡、黄茶岭街道合并设立黄茶岭街道。面积 29.55 平方千米，人口 5.77 万人，位于衡阳市雁峰区黄茶路一带，北起市五中，南至市林业施工公司、54038 部队，东湘江，西至 301 大队。

衡阳市雁峰区黄茶岭街道下辖村委会有 15 个，分别是珠江桥社区居委会、衡常村社区居委会、雷公塘社区居委会、丁家牌楼社区居

委会、幸福社区居委会、营盘山社区居委会、红旗社区居委会、东洲岛社区居委会、高兴社区居委会、五星社区、湘江村、五星村、高兴村、奇峰村、白沙村。

## **2、主要职能：**

（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，全面加强党对各领域各方面工作的领导，着力夯实基层基础，切实抓好本区域党组织建设。落实党风廉政建设责任制，强化“两个责任”，坚持正风肃纪，推进全面从严治党。落实意识形态工作责任制，全面加强社区基层宣传思想文化工作，弘扬时代新风，强化党建引领基层治理。

（2）统筹区域发展。贯彻落实上级重大决策和建设规划，制定并组织实施本区域中长期发展规划和年度计划，全面实施乡村振兴战略，发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务。引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，不断提高人民生活水平。

（3）实施公共管理。负责辖区综合性管理工作，承担组织领导和综合协调辖区社会管理、生态环境保护、综合执法、市场监管、人口管理等工作。加强社会治理制度建设，领导基层自治工作，完善党工委领导、办事处负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制，健全自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。

（4）维护公共安全。负责辖区内应急管理工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，在区直有关部门的指

导下做好区域内生产经营单位安全生产和人民群众食品药品工作，承担区域内防汛抗旱、疫病防控以及其他气象、地质等自然灾害防御等应急管理工作。负责辖区社会治安综合治理工作，接待群众来信来访，建立多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（5）组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、农业农村、文化、体育、卫生健康等领域和退役军人、妇女儿童、老年人、残疾人等方面的相关政策，不断提高公共服务质量。拓宽服务渠道，改进政务服务方式，推进审批服务便民化改革，建立健全群众办事一次办结机制，完善街道、社区两级便民服务平台，提高政务服务和政务公开水平，提升群众在享受公共服务方面的获得感和幸福感。

（6）贯彻执行相关法律法规，落实党和国家的方针、政策，承担上级交办的其他任务。

### **三、资金来源及使用**

#### **（一）资金来源及到位情况**

项目总投资 1,762,174.2 元，其中工程款 1,686,874.2 元，工程建设其他费用 75,300.00 元，资金来源抗疫国债资金 1,600,000.00 元。

#### **（二）资金使用情况**



单位：元				
用途	中标（合同）金额	支付金额	施工/设计单位	备注
咨询费（可研行报告）	10,000.00	10,000.00	广西鼎策工程顾问有限责任公司湖南分公司	
咨询费（造价费）	10,800.00	10,800.00	中科高盛咨询集团有限公司衡阳分公司	
设计费	45,000.00	45,000.00	深圳市物业国际建筑设计有限公司衡阳湘霖分公司	
监理费	9,500.00	9,500.00	广东粤建工程项目管理有限公司衡阳分公司	
工程款	1,717,072.48	171,707.00	湖南雁星建筑工程有限公司	第一次付10%
工程款		510,000.00	湖南雁星建筑工程有限公司	第二次付30%
工程款		680,000.00	湖南雁星建筑工程有限公司	第三次付40%
工程款		162,993.00	湖南雁星建筑工程有限公司	工程审计确认1686874.2元
工程款		162,174.20	湖南雁星建筑工程有限公司	尾款
合计	1,792,372.48	1,762,174.20		

### （三）资金结余情况

实际到位资金 1,600,000.00 元，共使用资金 1,762,174.2 元，无结余资金。

### （四）绩效目标

通过对丁家牌楼农贸市场综合楼因地制宜的改造工作，能大大改善雁峰区黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场综合楼居民的生活条件，提高其生活质量，提高片区公共产品供给和城市综合承载力，将综合楼建设成环境优美、功能齐全的城市居民社区，给予了居民安全感、幸福感，提升了城市形象，对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大现实意义。

## 四、项目管理及实施

### （一）项目管理情况

项目单位：雁峰区黄茶岭街道办事处

招标代理机构：湖南华雁项目管理有限公司

监理方：广东粤建工程项目管理有限公司衡阳分公司

施工单位：湖南雁星建筑工程有限公司

## （二）项目实施情况

1、政府采购编号为 HNHY2020-079 的黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造项目，委托湖南华雁项目管理有限公司于 2020 年 8 月 10 日在衡阳市公共资源交易中心进行政府采购公开招标，经评委会认真审核、评议，确定由湖南雁星建筑工程有限公司为中标单位，合同总价为 1,717,072.48 元，审定确认金额为 1,686,874.20 元。项目已于 2021 年 1 月 28 日验收，本项债券资金款项已全部支付，手续齐全、程序合规。

2、雁峰区黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造项目可研性报告的专项技术服务由广西鼎策工程顾问有限责任公司湖南分公司提供，合同总价 10,000.00 元，本项目手续齐全、程序合规。

3、雁峰区黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造项目建设工程设计费由深圳市物业国际建筑设计有限公司衡阳湘霖分公司提供，合同总价：45,000.00 元，本项目手续齐全、程序合规。

4、雁峰区黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造项目工程造价咨询服务委托合同由中科高盛咨询集团有限公司衡阳分公司提供预算及清单编制服务，该项目服务期限为 2020 年 6 月 3 日至 2020 年 7 月 20 日，合同总价：10,800.00 元，本项目手续齐

全、程序合规。

5、政府采购合同编号为（GF-2012-0202）的雁峰区黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造项目，由广东粤建工程项目管理有限公司衡阳分公司提供工程监理服务，工程规模：1,717,072.48 元，监理合同总价：9,500.00 元，本项采购手续齐全、程序合规。

## 五、绩效评价指标及标准

本次绩效评价根据《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10 号、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》湘办发〔2019〕10 号、中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市预算绩效管理实施办法》的通知（衡办发〔2021〕13 号）等相关政策要求并结合项目实际情况制定了绩效评价指标体系，具体如下：

1、项目决策。确定实施抗疫国债资金（老旧小区改造项目），相关项目是否具有相关政策文件，项目决策依据是否合理、程序是否合规；项目绩效目标制定是否合理，项目单位编制的预算是否科学、合理等情况。预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制：预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。

2、项目业务管理。评价项目管理制度是否健全，各项规章制度执行是否到位，项目实施单位在施工过程监督管理、安全管理、环境影响等方面是否采取必要措施，管理过程是否进行了必要考核等情况。

3、项目资金管理。评价项目资金管理制度是否健全，财务核算是否规范，财务监控、会计信息等方面是否完善，资金使用是否与计划用述一致，有无挤占、截留和挪用资金的情况。

4、项目产出情况。评价项目是否均按计划进度完成，完工数量、质量是否与计划相符，成本是否控制在合理范围之内。

5、项目效益。通过实地调查结合调查问卷等方面进行考核评价项目社会效益、生态效益、可持续性影响及社会公众满意度情况。

该指标体系由 4 个一级指标、14 个二级指标、16 个三级指标组成。评价等次分为：优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $80 \leq S < 90$ ）、中（ $60 \leq S < 80$ ）、差（ $S < 60$ ）四个等次。

## 六、评价工作组织实施情况

### （一）绩效评价目标

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价标准和评价方法，对抗疫国债资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观的评价，了解国债资金使用情况和取得的成效，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

### （二）绩效评价依据

1、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；

2、《项目支出绩效评价管理办法》财预〔2020〕10 号；

3、中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅《关于全面实施

预算绩效管理的实施意见》湘办发〔2019〕10号；

4、湖南省财政厅关于印发《湖南省预算支出绩效评价管理办法》的通知湘财绩〔2020〕7号；

5、中共衡阳市委办公室衡阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市预算绩效管理实施办法》的通知（衡办发〔2021〕13号）。

### （三）绩效评价原则

1、科学规范原则。绩效评价注重专项债券资金支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，合理确定绩效目标和评价内容，运用简便、实用、定量与定性分析相结合的方法，规范进行评价。

2、公正公开原则。坚持客观、公平、公正，做到依据合法、标准统一、资料可靠、实事求是、公开透明，并接受监督。

3、绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

### （四）绩效评价方法

#### 1、现场实施

绩效评价小组现场获取原始资料，通过查阅、质询、复核等方式进行检查，记录相关信息，查阅项目申报材料、立项批复文件、资金拨付凭证、取得成效文件等资料。

#### 2、实地调查

在现场采用收集资料、填报数据、研究资料、统计分析、召开座谈会等方式进行实地调查取证。拟定资料清单和实地调研清单向有关部门和人员现场收集项目资料、进行现场询问。

### 3、撰写评价报告

根据项目单位报送的自评报告及相关资料，现场抽样调查，对基础数据进行汇总分析，形成绩效评价报告。

## 七、评价结论

通过本次评价发现，项目立项资料比较齐全，项目资金足额且及时到位，截至评价日，建设已完工，通过项目效益的调查问卷，项目实施地周边居民对该项目实施效益比较满意。

经对抗疫国债资金黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造建设项目使用过程中项目决策情况、项目过程情况、项目产出及项目效益情况的综合分析，本项目绩效评价综合得分为 94 分，绩效等级为优秀。

## 八、绩效分析

### （一）项目决策分析

#### 1、立项依据充分性分析

该项目立项符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，政府项目的公益性，且有相关文件依据的，由于东洲岛社区丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造这个项目从 2020 年开始成立延续至 2021 年，项目资金的拨付均有申请付款文件与批复文件，批复手续齐全，综合上述分析，立项依据充分性与相关性分数 10 分，实际得分 10 分。

#### 2、立项必要性分析

项目的建设可以解决当前片区居民面临的现实问题，项目的实施符合城区经济发展总体规划，符合必要性、不可替代性，项目单位并

无其他重复的同类项目，综合上述分析，立项必要性分数 15 分，实际得分 15 分。

### **3、项目可行性**

该项目于 2020 年 4 月 8 日和广西鼎策工程顾问有限责任公司湖南分公司签订技术服务合同，服务内容为雁峰区黄茶岭街道办事处提供项目投资必要性及可行性的决策依据。广西鼎策工程顾问有限责任公司 2020 年 5 月出具丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造项目建议书，该项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证。项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，综合上述分析，项目可行性分数 12 分，实际得分 12 分。

## **（二）实施过程分析**

### **1、项目管理制度健全性**

项目管理制度的健全性高、项目管理制度可操作性强，综合上述分析，项目管理制度健全性分数 4 分，实际得分 3 分。

### **2、项目计划科学性**

工作计划科学性、合理性高，项目计划科学性分数 5 分，实际得分 3 分。

### **3、财务管理制度健全性**

内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性较高；资产管理制度的健全性较高；综合上述分析，财务管理制度健全性分数 6 分，实际得分 4 分。

## **（三）项目产出分析**

### 1、项目完成情况

2020 债券项目资金 1,600,000.00 元，建设工程造价审计确认表审定金额 1,686,874.20 元，截止至 2021 年 11 月 29 日共支付金额 1,762,174.2 元，该项目款项已全部支付完毕，工程已竣工结算。

### 2、产出数量和质量分析

该项目工程内容为：地面油化 2651.06 平方米、拆除扶贫钢棚 460.6 平方米、提升排水沟 143.9 米、检查井 4 个、化粪池 2 座、降坡 112 平方米。拆除防盗网 871.2 平方米，新建不锈钢防盗网 752.4 平方米，防盗网油漆 605.36 平方米，刮腻子外墙漆 2576.7 平方米，清理瓷砖墙面 670.3 平方米。新建围墙 69.3 米，维修围墙 98.4 米，粉刷 1162.9 平方米。新建直径 500 毫米排水管 142 米，1.5 米直径检查井 1 座，1 米直径检查井 6 座。新建停车场 642.8 平方米，约 2 米高挡土墙 62 米，铁栏杆 62 米，排水沟 79 米。开挖 100mm 铸铁管沟槽 204 米，开挖 63mmPE 管沟槽 66 米，新建闸门井 3 座。新建花岗岩麻石人行道 191 平方米，新建不锈钢栏杆 73.3 米。项目于 2021 年 1 月 29 日进行现场验收，验收合格。雁峰区黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造，达成数量及质量目标，综合上述分析，产出数量和质量分数 16 分，实际得分 16 分。

### 3、产出时效分析

项目工程施工合同工期：从开工之日起 120 天内完工，以甲方发出的开工通知为准，如遇雨期按雨期天数相应顺延，项目于 2020 年



9月29日开工，于2021年1月29日完成验收，如期完成建设，达成绩效目标，产出时效分数8分，实际得分8分。

#### **（四）项目效益分析**

##### **1、社会效益分析**

本项目是结合国家和湖南省大力推行老旧小区改造的契机，通过对丁家牌楼农贸市场综合楼因地制宜的改造工作，能进一步提升片区居民的居住条件，提高片区公共产品供给和城市综合承载力，将综合楼建设成环境优美、功能齐全的城市居民社区，给予了居民安全感、幸福感，提升了城市形象，对全面建成小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大现实意义。综合上述分析，社会效益分数6分，实际得分6分。

##### **2、生态效益分析**

本项目通过对小区旧砼路面整治、补强、清洗、铺设沥青路面、排水管网、雨水井、给水管网、金属防盗网拆除、砖砌平房拆除、石栏杆、砖砌围墙、毛石挡土墙、新建岗亭、外墙粉刷等一系列改造后，使片区雨污分流，杜绝雨污水溢流及管道漏损导致二次污染等，是生态环境的进一步提升。生态效益分数6分，实际得分6分。

##### **3、影响力分析**

通过本项目的实施能大大改善雁峰区黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场综合楼居民的生活条件，提高其生活质量，是重要的民生、民心工程，共享改革发展成果，提高党和政府的威信，增强人民群众的向心力和凝聚力。综合上述分析，影响力分数6分，实际得分6分。

#### 4、社会公众或服务对象满意度

通过实地走访了解到群众对雁峰区黄茶岭街道高兴村丁家牌楼农贸市场住房老旧小区改造项目非常满意。综合上述分析，社会公众或服务对象满意度分数 6 分，实际得分 5 分。

### 九、存在的问题及建议

#### （一）存在的问题

1、建立健全绩效管理工作相关制度方面尚需进一步加强，无明确清晰的绩效指标，进一步加强项目管理工作。

2、绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

#### （二）建议

1、建议项目单位申报项目时编制项目绩效目标申报表，明确项目绩效目标及实施后预期发挥的效益。

2、加强项目管理相关政策文件学习，提高管理的合理性、严谨性，加强项目的执行与监管。

附表 1：2020 年抗疫国债-丁家牌楼农贸市场改造绩效评分表

2020 年抗疫国债-丁家牌楼农贸市场改造绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
项目决策	立项依据充分性	项目立项的充分性与相关性	5	①充分性：符合国家、市、区的相关规划、政策法规与工作任务，与部门职责的关联度高，符合政府项目的公益性，且有相关文件依据的，得 5 分；	5
			5	②相关性：有市级或区级针对本项目的文件规定、会议纪要、转发或批复的文件等，且有明确依据的，得 5 分。	5
	立项必要性	项目的必要性、不可替代性、唯一性	5	①列示项目解决当前现实问题必要性，必要性高，得 5 分；	5
			5	②列示项目的不可替代性，如项目不开展，会产生哪些不利影响，不可替代性高，得 5 分；	5
			5	③列示项目的唯一性，无重复的同类项目，得 5 分。	5
	项目可行性	项目目标的长、短期可行性分析	4	①项目方案已经过必要的可行性研究、专家论证或风险评估等，得 4 分；	4
			4	②项目预算规模与年度部门总预算控制数相适应，得 4 分；	4
			4	③经常性或新增项目综合考虑了长期管理机制，具有较长期内的可行性，得 4 分。	4
项目过程	项目实施管理	项目管理制度健全性	4	列示单位的管理责任人制度，项目管理制度等。 ①项目管理制度的健全性高，得 2 分； ②项目管理制度可操作性强，得 2 分。	3
		项目计划科学性	5	列示项目完整的活动计划、活动内容、管理流程等。 ①工作计划科学性、合理性高，得 2 分； ②项目采购方式合理性高，符合标准，得 3 分。	3
		财务管理制度健全性	6	列示单位的财务制度、资产管理制度、内部控制制度，专项资金管理办法等管理制度。 ①内部控制制度（财务制度、预算管理制度）的健全性高，得 2 分； ②专项资金管理办法的健全性高，得 2 分； ③资产管理制度的健全性高，得 2 分。	4
项目产出	项目实施	产出数量	8	项目预期产出的产品和服务的数量： ①至少编制量化明确一个数量指标，得 4 分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或者专家标准，得 4 分；	8

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分标准	评价得分
	结果	产出质量	8	项目预期产出的产品的服务质量： ①至少编制量化明确一个质量指标，得 4 分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或者专家标准，得 4 分；	8
		产出时效	8	项目预期产出的产品的服务或服务时效性： ①至少编制量化明确一个时效指标，得 4 分； ②指标标杆值确定合理，列示标杆值确立的行业标准、历史标准、文件标准或者专家标准，得 4 分；	8
项目综合效益	预期效益	社会效益	6	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况，可以用：科学技术进步、产业结构优化、促进社会发展、提高健康水平、改善生活质量、增强公共安全等指标。达到 3 个以上得 6 分，小于 3 个大于 1 个得 2 分。	6
		生态效益	6	项目实施对生态环境所带来直接或间接影响情况，用以反映：对综合开发利用和节约资源、保护环境和生态建设的作用。达到 2 个以上得 6 分，小于 2 个得 2 分。	6
		影响力	6	项目后续运行及成效发挥的可持续性影响情况，用以反映影响力指标的编制情况，以及是否包括制度保障、人力资源以及经费的合理增长情况。达到 2 个以上得 6 分，小于 2 个得 2 分。	6
		社会公众或服务对象满意度	6	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度，用以反映满意度指标的编制情况，以及满意度群众是否涉及到了管理部门、实施部门与受益群体。达到 2 个以上得 6 分，小于 2 个得 2 分。	5
合计			100		94